



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง



รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการอาชีพ ให้ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ

(๑.๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๗,๓๘๓.-	๑๓ ม.ค. ๖๗		<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดอ่างทอง	๕๐๐,๐๐๐.- (โอนลด ครั้งที่ ๑๔/ ๖๗ ๕๐๐,๐๐๐.-)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ธ.ค. ๖๖	๒๙ ก.พ. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

๑.๔ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(๑.๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการด้านการปฐม พยาบาลฉุกเฉิน และ การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	๑๐,๐๐๐.- (โอนลด ครั้งที่ ๒/ ๖๗ ๕๐,๐๐๐.-)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านสมุนไพโร/ แพทย์แผน ไทย และการแพทย์ ทางเลือก	- (โอนลด ครั้งที่ ๗/ ๖๗ ๕๐,๐๐๐.-)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพ สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	- (โอนลด)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๔	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดอัตโนมัติพร้อมตู้ตั้ง พื้น จอแสดงผลและระบบ สัญญาณเตือน (Automated External	๗๐,๐๐๐.-	๗๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค ๖๗	๓๑ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
	Defibrillator with Cabinet) จำนวน ๑ เครื่อง							

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

๑.๖ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๑.๖ รมรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ

(๑.๖) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคระบาดต่างๆ	- (โอนลด ครั้งที่ ๒/ ๖๗ ๑๐๐,๐๐๐.- และ ครั้งที่ ๑๔/๖๗ ๑๐๐,๐๐๐.-)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)	๒๐๐,๐๐๐.- (โอนลด ครั้งที่ ๑/ ๖๖ ๕๐๐,๐๐๐.- และ ครั้งที่ ๒/ ๖๗ ๓๐๐,๐๐๐.-)	๑๙๙,๕๕๙.-	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรเพื่อป้องกันโรคและ ภัยสุขภาพ จากการปฏิบัติงาน	๕๐,๐๐๐.-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

๑.๔ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(๑.๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการ อบจ. พม. ร่วมใจ ในวันคน พิการสากล จังหวัด อ่างทอง	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๐ ม.ค. ๖๗		<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	- ต้องการให้ ดำเนินการทุกปี
๒	โครงการ อบจ.พม. ร่วมใจ สร้างผู้สูงวัย ใจเกินร้อย	๑๔๐,๐๐๐.-	๑๔๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการอาชีพให้ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ

(๑.๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข องค์การบริหารส่วน จังหวัดอ่างทอง	๓๕,๐๐๐.- (โอนลด ครั้งที่ ๖/ ๖๗ ๑๕,๐๐๐.-)	๒๘,๒๕๐.-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	- ต้องการให้จัด อย่างสม่ำเสมอ
๒	โครงการเสริมพลังแห่ง ความดี	๑๐๐,๐๐๐.-	๙๖,๕๔๐.-	๑๑ มี.ค. ๖๗	๑๒ มี.ค. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	- เป็นโครงการที่ ช่วยให้เยาวชน เชื่อมั่นในการทำ ความดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การแข่งขันกีฬา การออกกำลังกาย ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง

(๑.๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน “อบจ.อ่างทองเกมส์”	- (โอนลด ครั้งที่ ๓/ ๖๗ ๒๐,๐๐๐.-)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ก.พ. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๒.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน เขื่อน คันกั้นน้ำ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

(๒.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลเอกราช เชื่อมต่อ ชุมชนย่อยที่ ๑๑ เทศบาล ตำบลป่าโมก ตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	๗๔๘,๙๕๐.- (โอนลด ครั้งที่ ๑๔/ ๖๗ ๖๑,๐๕๐.-)	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลบางระกำ อำเภอบาง โพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอบาง ไชโย จังหวัดอ่างทอง	๒,๕๙๘,๐๐๐.- (โอนลด ครั้งที่ ๑๔/ ๖๗ ๒๑๒,๐๐๐.-)	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	๓,๐๖๗,๘๙๐.- (โอนลด ครั้งที่ ๑๔/ ๖๗ ๒๐๒,๑๑๐.-)	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านอิฐ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	๓,๐๐๐,๐๐๐.-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลโรงช้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	- (โอนลด ๑๓/๖๗ ๑,๘๒๗,๐๐๐.- และ ๑,๑๗๓,๐๐๐.-)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลโพสะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	๑,๒๖๐,๐๐๐.-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลโพสะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	๑,๗๔๐,๐๐๐.-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๘	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	๑,๘๘๗,๔๐๐.- (โอนลด ครั้งที่ ๑๔/ ๖๗ ๒๓๓,๖๐๐.-)	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๙	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	๑,๔๑๐,๐๐๐.- (โอนลด ครั้งที่ ๑๔/ ๖๗ ๙๐,๐๐๐.-)	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๐	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง D.๒R แม่น้ำน้อย ๓ ฝั่งขวา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	- (โอนลด ครั้งที่ ๑/ ๖๖ ๔,๑๖๐,๐๐๐.-)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๑	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	๒,๙๘๖,๐๐๐.- (โอนลด ครั้งที่ ๑๔/ ๖๗ ๑๔,๐๐๐.-)	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๒	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแห เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	๒,๙๘๕,๐๐๐.- (โอนลด ครั้งที่ ๑๔/ ๖๗ ๑๕,๐๐๐.-)	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๓	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบลม่วงเตี้ย เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๒ ตำบลศาลเจ้า โรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง	๑,๗๒๘,๐๐๐.- (โอนลด ครั้งที่ ๑๔/ ๖๗ ๑๒,๐๐๐.-)	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๒.๒ ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

(๒.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการอำนวยความสะดวกทาง ถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.๒๐๔๐ ทางเข้าบึงสีบัวทอง ตำบล สีบัวทอง อำเภอสว่างหา จังหวัด อ่างทอง	๑๒,๑๓๐,๐๐๐.- (โอนลด ครั้งที่ ๑๔/ ๙๗ ๑๕,๐๐๐.-)	๑๒,๑๓๐,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการอำนวยความสะดวกทาง ถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนภายใน อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภอมืองอ่างทอง, ตำบลสายทอง อำเภอบำมอ จังหวัด อ่างทอง	๕,๒๐๙,๐๐๐.- (โอนลด ครั้งที่ ๑๔/๖๗ ๑๕,๐๐๐.-)	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนเลียบบคลอง ส่งน้ำ ๒ ขวา ๑ ขวา ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	๘,๑๒๓,๐๐๐.-	๘,๑๑๖,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนเลียบบคลอง ส่งน้ำ ๒ ขวา ๑ ขวา ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	๑๑,๒๗๘,๐๐๐.-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๕	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง บ.ไผ่วัง- บ.อ้อล้อม ตำบลไผ่วัง อำเภอวิเศษชัย ชาญ จังหวัดอ่างทอง	๘,๐๔๐,๐๐๐.-	๘,๐๓๓,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง บ.ศาลาอ้อ- บ.ดอนศาลา ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอ วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	๔,๗๘๙,๐๐๐.-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๗	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง บ.หัวแอน- บ.หนองกร่าง ตำบลสามโก้ อำเภอสาม โก้ จังหวัดอ่างทอง	๙,๔๐๓,๐๐๐.- (โอนลด ครั้งที่ ๑๔/ ๖๗ ๑๕,๐๐๐.-)	๙,๔๑๘,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ สายทางบ้านหัวเด่น- บ้านดอนแค ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอสาม โก้ จังหวัดอ่างทอง	๙,๓๕๑,๐๐๐.-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๙	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท. ๒๐๓๖ เกษทอง-หนองกร่าง ตำบลสาม โก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	๙,๙๑๘,๐๐๐.-	๙,๙๐๓,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.๐๑- ๐๔๓ บ้านแปดแก้ว-ไผ่ดำพัฒนา อำเภอสาม โก้ จังหวัดอ่างทอง	๑๐,๔๖๖,๐๐๐.- (โอนลด ๑๔/ ๖๗ ๑๕,๐๐๐.-)	๑๐,๔๖๖,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๑	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.๕๑- ๐๐๖ หนองบอน หมู่ที่ ๑ ถึงสะพาน คสล. (ยายตัว) หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	๘,๕๓๔,๐๐๐.-	๘,๕๒๗,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.๑๓- ๐๐๓ ศาลาหมู่ที่ ๘ ถึงสะพานวัดศาลา ดิน ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	๗,๒๘๘,๐๐๐.- (โอนลด ครั้งที่ ๑๔/ ๖๗ ๖๒๖,๐๐๐.-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๓	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.๑๓- ๐๐๔ สายทางร้านหมวยเกี้ยว ถึงศาลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษ ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	๓,๗๒๙,๐๐๐.- (โอนลด ครั้งที่ ๑๔/ ๖๗ ๑๕,๐๐๐.-)	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๔	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.๑๓- ๐๐๑ คันคลองระบายน้ำ ๑ ขวา แม่น้ำ น้อย ๔ หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมถนนลาดยาง อท.๔๐๒๔ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษ ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	- (โอนลด ครั้งที่ ๑/๖๖ ๖,๘๖๘,๐๐๐.- และ ๔๙๖,๓๐๐.-)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

๔.๕ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๔.๕ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๔.๑) แผนงานการบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการให้ความรู้ปลูก จิตสำนึกในการป้องกัน และปราบปราม การทุจริตของ อบจ. อ่างทอง	- (โอนลด ครั้งที่ ๖/๖๖ ๒๐,๐๐๐.- และครั้งที่ ๑๑/๖๗ ๒๐,๐๐๐.-)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ พ.ย. ๖๖	๒๙ ก.พ. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒	โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของภาค ประชาชนในการสร้าง สังคมสุจริต และต่อต้าน การทุจริต ขององค์กร บริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง	- (โอนลด ครั้งที่ ๘/ ๖๖ ๔๓,๐๐๐.- และครั้งที่ ๑๑/ ๖๗ ๕๐,๐๐๐.-)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ มี.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓	โครงการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันและ	๕๐,๐๐๐.-	๑๑,๘๒๐.-	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
	เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม							
๔	โครงการติดตามและ ประเมินผล การดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดอ่างทอง	- (โอนลด ครั้งที่ ๑๒/ ๑๐,๐๐๐.-)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

๔.๖ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๔.๖ อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชน และเผยแพร่ประชาธิปไตยอย่างทั่วถึง

(๔.๑) แผนงานการบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	๒๐,๐๐๐.-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒	โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.- (โอนลด ครั้งที่ ๕/๖๗ ๑๕,๐๐๐.- และครั้งที่ ๑๑/๖๗ ๕๕,๐๐๐.-)	๑๔,๘๗๕.-	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	๑๑๕,๐๐๐.- (โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๕/ ๖๗)	๑๑๔,๙๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

๔.๘ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๔.๘ พัฒนาบุคลากร และปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ สถานที่ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๔.๑) แผนงานการบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการ ๕ ส เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ	๒๐,๐๐๐.-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒	โครงการ อบจ. ร่วมใจใช้พลังงานอย่างรู้ค่า	๑๐,๐๐๐.- (โอนลด ครั้งที่ ๗/ ๖๗ ๑๐,๐๐๐.-)	๙,๙๒๕.-	๑๕ มี.ค. ๖๗		<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	- ต้องการให้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการตรวจสุขภาพประจำปี	๑๐,๐๐๐.-	๓,๕๗๕.-	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๕๐,๐๐๐.-	๔๕,๕๓๔.-	๒๓ ก.พ. ๖๗	๒๓ ก.พ. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๖	โครงการเพิ่มทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ	๒๐,๐๐๐.-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๗	โครงการสานสัมพันธ์เพิ่ม ความรักและความสามัคคี	๕๐,๐๐๐.-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๑ ธ.ค. ๖๖		<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๘	โครงการอบรมธรรมะ	๒๐,๐๐๐.-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๙	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ของผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง	๑๐๐,๐๐๐.-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
 ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง