



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘)

## ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการอาชีพ ให้ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ

### (๑.๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- เยาวชนเด็กในพื้นที่จังหวัด อ่างทองที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐๐,๐๐๐.-	ม.ค. ๖๘	ยกเลิกการดำเนินการ	ไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการส่งเสริมทักษะ ภาษาต่างประเทศ	- เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ ได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐.-	เม.ย ถึง พ.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอ่างทอง	- อบจ.อ่างทอง มีแผนพัฒนา การศึกษาที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย กำหนด	๒๐,๐๐๐.-	ม.ค. ถึง มิ.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

## ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

### ๑.๔ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#### (๑.๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานเครือข่าย แกนนำสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดอ่างทอง	- ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ มีความรู้และทักษะ ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคในกลุ่มผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพได้รับประสบการณ์ และมีการแลกเปลี่ยนความรู้	๑๐๐,๐๐๐.-	ก.ค. ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านสมุนไพรไทย/ แพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	- อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำ สุขภาพ ผู้นำชุมชน ทั้ง ๗ อำเภอ ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีความเข้าใจที่ถูกต้องใน การใช้สมุนไพรตามหลักการแพทย์ แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ทั้งนี้ยังสามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	๒๐,๐๐๐.-	มี.ค. ถึง พ.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

## ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

### ๑.๖ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๑.๖ รมรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ

#### (๑.๖) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคระบาดต่างๆ	- ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โรคได้ สามารถป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดได้	๕๐,๐๐๐.-	ม.ค. ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสา สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	- อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำ สุขภาพ ผู้นำชุมชน ทั้ง ๗ อำเภอ ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีความเข้าใจที่ถูกต้องใน การใช้สมุนไพรตามหลักการแพทย์ แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ทั้งยังสามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	๓๐๐,๐๐๐.-	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

## ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

### ๑.๔ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#### (๑.๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการ อบจ. พม. ร่วมใจ ในวันคนพิการสากล จังหวัด อ่างทอง	- จำนวน ๖๐๐ คน ประกอบด้วย ๑. คนพิการ/ ผู้ดูแลคนพิการ ในพื้นที่ ๗ อำเภอ จำนวน ๕๐๐ คน ๒. อาสาสมัคร/ เครือข่ายด้าน คนพิการ/ คณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ จังหวัด/ ผู้แทนจากหน่วยงาน ภาครัฐ และภาคเอกชน/ อปท./ ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๐๐ คน ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เพื่อเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการ และ ความพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการ ได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับ คนทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ม.ค. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐.-

## ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการอาชีพ ให้ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ

(๑.๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง	- พัฒนาพื้นที่ภายในวัดที่เข้าร่วม โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๒๐,๐๐๐.-	ธ.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔,๐๐๐.-
๒	โครงการเสริมพลังแห่งความดี	- จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้นักเรียนในจังหวัดอ่างทอง ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐.-	ก.พ. ถึง มี.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

## ๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๒.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน เขื่อน คันกั้นน้ำ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

### (๒.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายในการสมทบลงทุนเพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษากิจการโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการประชาชนตามภารกิจหน้าที่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบลงทุนเพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษากิจการโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการประชาชนตามภารกิจหน้าที่ ๑. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๑๑ บ้านคลองขุด บ้านคำหยาด ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๙๒๐.๐๐ เมตร	๑,๕๙๐,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒	ค่าใช้จ่ายในการสมทบ ลงทุนเพื่อก่อสร้างและ บำรุงรักษากิจการโครงสร้าง พื้นฐานและการให้บริการ ประชาชนตามภารกิจหน้าที่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ สมทบลงทุนเพื่อก่อสร้างและ บำรุงรักษากิจการโครงสร้าง พื้นฐานและการให้บริการ ประชาชนตามภารกิจหน้าที่ ๒. โครงการปรับปรุงถนนภายใน อุทยานสวรรค์อ่างทองหนอง เจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง อ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอ ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร	๑,๔๙๖,๓๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒, ทถ-๒-๒๐๖ ตามแบบมาตรฐานงานทางของกรม ทางหลวงชนบท สำหรับบองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒,๑๔๐,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-



ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยคันแหลน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง	- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๕๗๕ ตร.ม. ไหล่ทางลง ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตาม สภาพพื้นที่ แบบเลขที่ ทถ-๒- ๒๐๒, ทถ-๒-๒๐๖ ตามแบบ มาตรฐานงานทางของกรมทาง หลวงชนบท สำหรับบองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓,๐๐๐,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวไผ่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลโพสะ อำเภอเมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	- ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๓๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๘๐ ตร. ม. ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ แบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒, ทถ-๒-๒๐๖ ตามแบบมาตรฐานงานทางของกรม	๓,๐๐๐,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
		ทางหลวงชนบท สำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลเอกราช เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่า โมก จังหวัดอ่างทอง	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒, ทถ-๒-๒๐๖ ตามแบบมาตรฐานงานทางของกรม ทางหลวงชนบท สำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓,๐๐๐,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลสายทอง อำเภอป่า โมก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพสะ อำเภอเมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๑๒๐. ๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒, ทถ-๒-๒๐๖ ตามแบบมาตรฐานงานทางของ กรมทางหลวงชนบท สำหรับองค์กร	๓,๐๐๐,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
		ปกครองส่วนท้องถิ่น				
๘	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	- ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร (แบบไม่มีทางเท้า) ตามแบบมาตรฐานงานสะพาน สำหรับ อปท. ของกรมทางหลวงชนบท	๑,๙๑๑,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๙	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๑๗ โพธิ์รังนก-สามง่าม อำเภอโพธิ์รังนก จังหวัดอ่างทอง	- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๘ เมตร แบบเลขที่ ทถ-๗-๔๐๑(๒), ทถ-๗-๖๐๑ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมทางหลวงชนบท	๔,๔๕๐,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๑๐	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๓๐ บ้านหัวเด่น-จำลอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๖๖ เมตร แบบเลขที่ ทถ-๗-๔๐๑(๒), ทถ-๗-๖๐๑ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมทางหลวงชนบท	๕,๖๒๐,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๑	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตและ เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทาง บ้านอิฐ - บ้านรี อำเภอมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต และเสริมผิวทางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ เสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖.๘๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตรยาว ๕๒๙.๐๐ เมตร แบบเลขที่ ทถ-๗-๕๐๑, ทถ-๗-๕๐๑(๒), ทถ-๗-๖๐๑ ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นของกรมทางหลวงชนบท	๒,๔๑๐,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

## ๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๒.๒ ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

### (๒.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายในการสมทบงบประมาณเพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษากิจการก่อสร้างพื้นฐานและการให้บริการประชาชนตามภารกิจหน้าที่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบลงทุน เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษากิจการ โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการประชาชนตามภารกิจหน้าที่ ๓. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.๐๑-๐๓๕ บ้านยางกลาง-วังน้ำเย็น ตำบลสีบัวทองและตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑๖๗ ต้น	๑,๓๙๒,๕๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒	โครงการอำนวย ความปลอดภัยทางถนนโดย ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ อท.ถ.๑๓-๐๐๑ คั่นคลอง ระบายน้ำ ๑ ขวา แม่น้ำน้อย ๔ หมู่ที่ ๑๑ เชื่อม ถนนลาดยาง อท.๔๐๒๔ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษ ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	- ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๐ ชุด ตามแบบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง	๑๒,๐๘๘,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๓	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบล คลองวี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	- ระบบประปาหมู่บ้านแบบ บาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบ สำนักงานบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ	๒,๕๖๙,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๔	โครงการอำนวยความปลอดภัย ทางถนน โดยดำเนินการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ สายทาง ถนน เลียบบคลอง ส่งน้ำ ๒ ขวา ๑ ขวา ตำบลท่าช้าง ตำบล	- ช่วงที่ ๑ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๗๕ ชุด ช่วงที่ ๒ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๓๕ ชุด	๙,๖๓๐,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	หลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	ตามแบบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอ่างทอง รวม ๑๑๐ ชุด				
๕	โครงการอำนวยความสะดวก ปลอดภัยทางถนนโดย ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง D.๒R แม่น้ำน้อย ฝั่งขวา ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	- ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๔๔ ชุด ตามแบบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง	๓,๙๒๐,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๖	โครงการอำนวยความสะดวก ปลอดภัยทางถนนโดย ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง เทศบาลบางจัก ๙ ตำบลสีร้อย อำเภอวิเศษ ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	- ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ชุด ตามแบบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง	๒,๖๗๒,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๗	โครงการอำนวยความสะดวก ทางถนนโดยดำเนินการติดตั้ง ไฟฟ้าพลังงานส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง บ้านท่าช้าง หมู่ ๕,๖ ตำบล ท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	- ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๗๕ ชุด ตามแบบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง	๖,๖๘๒,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๘	โครงการอำนวยความสะดวก ทางถนนโดยดำเนินการติดตั้ง ไฟฟ้าพลังงานส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง ริมคลองทิ่งน้ำสุพรรณ ๓ อำเภอโพธิ์ทอง, อำเภอ แสวงหา จังหวัดอ่างทอง	- ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๐ ชุด ตามแบบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง	๑๑,๒๖๖,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๙	โครงการอำนวยความสะดวก ทางถนนโดยดำเนินการติดตั้ง ไฟฟ้าพลังงานส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง ริมคลองระบายน้อย แม่น้ำ น้อย ๓ ตำบลแสวงหา, ตำบล ศรีพราน อำเภอแสวงหา	- ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๗ ชุด ตามแบบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง	๑๐,๒๐๕,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-



ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	จังหวัดอ่างทอง					
๑๐	โครงการอำนวยความสะดวกภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทางเลียบบคลองระบายน้ำ ๒ ซ้าย สุพรรณ ๓ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	- ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๗ ชุด ตามแบบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง	๑๒,๕๙๖,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๑๑	โครงการอำนวยความสะดวกภัยทางถนนโดยการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทางเลียบบคลองระบายน้ำ สุพรรณ ๓ ตำบลรามะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	- ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๐ ชุด ตามแบบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง	๑๑,๒๖๖,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๑๒	โครงการอำนวยความสะดวกภัยทางถนนโดยการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทางเลียบบคลองระบายน้ำใหญ่ แม่น้ำน้อย ๔ ตำบลยางซ้าย ตำบล	- ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๙๒ ชุด ตามแบบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง	๘,๑๒๔,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	ร่ำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง					
๑๓	โครงการอำนวยความสะดวก ทางถนนโดยการดำเนินการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๔๐ บ้านเขาบวช-อ่าง แก้ว อำเภอแสวงหา-อำเภอ โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	- ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๒ ชุด ตามแบบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง	๑๑,๔๒๘,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๑๔	โครงการอำนวยความสะดวก ทางถนนโดยการดำเนินการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๔๔ บ้านม่วงคัน- บ้านท่าตะโก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	- ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๖๖ ชุด ตามแบบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง	๕,๘๘๐,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๑๕	โครงการอำนวยความสะดวก ทางถนนโดยการดำเนินการ ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. ๔๒-๐๔๔ บ้านดอน	- ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๗๓ ชุด ตามแบบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอ่างทอง	๖,๕๐๔,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	ข่อย ตำบลไผ่จำศีล อำเภอ วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง					

### ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๖ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๓.๖ ส่งเสริม สนับสนุน เกษตรปลอดภัย และการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

(๓.๓) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการพัฒนาและส่งเสริม คุณภาพผลผลิตทาง การเกษตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) ได้อย่างถูกต้อง</li> <li>- เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน</li> <li>- เกษตรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิต</li> <li>- เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าใจเทคโนโลยีทางการเกษตรมากขึ้น</li> <li>- เพื่อเป็นการลดสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม โดยเกษตรกร ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการทำ การเกษตร</li> </ul>	๒๐๐,๐๐๐.-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

## ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

๔.๕ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๔.๕ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

### (๔.๑) แผนงานการบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อบจ.อ่างทอง	- ปลูกจิตสำนึกสร้าง ความตระหนักรู้และสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต และหาแนว ทางการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในองค์การบริหารส่วน จังหวัดอ่างทอง ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. อ่างทอง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบจ.อ่างทอง ที่เข้าร่วม โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ม.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชนในการสร้าง สังคมสุจริตและต่อต้านการ ทุจริตของ อบจ.อ่างทอง	- สร้างการรับรู้และสร้างการมี ส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ในจังหวัดอ่างทอง ที่เข้าร่วม โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้มีความเข้าใจ และตระหนักรู้ใน การป้องกันการทุจริต ทั้งยัง เป็น การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความ ซื่อสัตย์สุจริต	๒๐,๐๐๐.-	มี.ค. ถึง มิ.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๓	โครงการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล และเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม	- เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีกระบวนการ ทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมใน การทำงานตามหลักธรรมาภิบาล	๒๐,๐๐๐.-	ม.ค. ถึง มี.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔	โครงการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานการให้บริการ สาธารณะทุกโครงการ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐,๐๐๐.-	ม.ค. ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

## ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

๔.๖ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๔.๖ วรรรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชน และเผยแพร่ ประชาธิปไตยอย่างทั่วถึง

### (๔.๑) แผนงานการบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐	- บุคลากร ของ อบจ.อ่างทอง ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. อ่างทอง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบจ. อ่างทอง ที่เข้าร่วม โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐	๒๐,๐๐๐.-	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๒	โครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน	๕๐,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๘,๐๕๐.-



ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
		ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาคมท้องถิ่น และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐				
๓	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง	- หน่วยงานต่างๆ รู้ถึงผลงานของ อบจ.อ่างทอง	๑๐๐,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

## ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

๔.๘ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๔.๘ พัฒนาบุคลากร และปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ สถานที่ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

### (๔.๑) แผนงานการบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการ ๕ ส เพื่อ การบริหารงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. อ่างทอง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบจ.อ่างทองที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ ดูแล สถานที่ราชการให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดสำนักงาน เอกสาร ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอก	๒๐,๐๐๐.-	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๒	โครงการ อบจ. ร่วมใจ ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า	- สร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำมัน ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง และส่งเสริมการมี ส่วนร่วมและ ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดไฟฟ้า ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อย ละ ๑๐๐ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการประหยัด พลังงานให้แก่บุคลากร ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอ่างทอง	๒๐,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งของ อบจ.อ่างทอง	- คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ตาม พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งยังมีความรู้ ตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๐๐,๐๐๐.-	ธ.ค. ๖๗ ถึง ก.พ. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐.-
๔	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย)	- ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบจ.อ่างทอง มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย - ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบจ.อ่างทอง สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม นำไปปฏิบัติและแก้ไขเหตุการณ์เมื่อประสบภัยได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ - ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบจ.อ่างทอง เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันและมีการประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุอัคคีภัยได้อย่างดี	๒๐,๐๐๐.-	ม.ค. ถึง เม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕	ค่าลงทะเบียนในการ เข้ารับการฝึกอบรม	- บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ได้รับการ พัฒนา และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	๕๐๐,๐๐๐.-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๗๖,๒๐๐.-
๖	โครงการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี	- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร ผู้ช่วย ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพของ ตนเอง รู้จักวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจาก โรคภัยไข้เจ็บ และรู้ผลจากการตรวจสอบสุขภาพ ของแต่ละปีว่าผลจากการตรวจสอบสุขภาพเป็น อย่างไรบ้าง แล้วหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้มี สุขภาพที่แข็งแรง และสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑๐,๐๐๐.-	ก.ค. ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๗	โครงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการใช้ งานเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร	- เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดอ่างทอง ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร	๒๐,๐๐๐.-	ก.พ. ถึง เม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๘	โครงการเพิ่มทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ	- เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดอ่างทอง ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ แล้วนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป	๒๐,๐๐๐.-	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๙	โครงการสานสัมพันธ์ เพิ่มความรักและความ สามัคคี	- เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และ ความผูกพัน การปฏิบัติงานอย่างเป็นทีม ลดความขัดแย้งในองค์กร และเสริมสร้าง ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน	๒๐,๐๐๐.-	ธ.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๑๐	โครงการอบรมธรรมะ	- เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดอ่างทอง ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์ สูงสุด มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต รู้คุณค่าของหลักธรรมในทางศาสนาว่าสามารถ นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมี ความสุข	๒๐,๐๐๐.-	เม.ย. ถึง มิ.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

## ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

๔.๒ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๔.๒ พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

(๔.๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ โครงการพัฒนาอุทยานสวรรค์ อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ตำบล หัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง, ตำบลสายทาง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	- มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น และสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๕๔,๐๗๔.๖๐

## ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๔.๑ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา รักษาศิลปะ โบราณสถานจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม  
อันดีงาม และเอกลักษณ์ไทย

(๔.๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการจัดงานประเพณีวัน สงกรานต์	- ส่งเสริมและสืบทอดการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์	๔๐๐,๐๐๐.-	เม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-

## ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

๔.๓ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๔.๓ รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และ  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### (๔.๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการสร้างจิตสำนึก เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	- เยาวชนตระหนักถึงปัญหา สิ่งแวดล้อม - เยาวชนรู้คุณค่าของ ทรัพยากรธรรมชาติและ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า - เยาวชนรับรู้ความจำเป็นในการ รักษาสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.-	มี.ค. ถึง มิ.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	- ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง มีความเข้าใจ และตระหนักถึง ความสำคัญของทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง - ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และประชาชน ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ	๒๐,๐๐๐.-	ม.ค. ถึง เม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-



## ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

๔.๖ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๔.๖ วรรรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาชน และเผยแพร่ ประชาธิปไตยอย่างทั่วถึง

(๔.๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	- ประชาชนมีช่องทางในการติดต่อประสานงานกับภาครัฐได้สะดวกขึ้น	๒๐,๐๐๐.-	จ.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๒	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนเพื่อปวงประชาทั่วหน้า... ชีวามีสุข	- ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจาก อบจ.อ่างทอง อย่างทั่วถึง - อบจ.อ่างทอง ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน สามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาดำเนินงาน การวางแผนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง - ประชาชนได้รับทราบผลงานโครงการ กิจกรรมและการดำเนินงานของ อบจ.อ่างทอง	๒๐,๐๐๐.-	จ.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๗๒๐.-

## ๔. ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

๔.๗ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๔.๗ ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการในการพัฒนาจังหวัดตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง

(๔.๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุนตาม นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด และการดำเนินการเกี่ยวกับการ สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ของประชาชนในท้องถิ่น	- จัดงานโครงการตาม แนวทางของโครงการเฉลิม พระเกียรติ นโยบาย รัฐบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด นโยบาย ของคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ และการดำเนินการ เกี่ยวกับการสร้างความ ปรองดอง และสมานฉันท์ ของประชาชนในท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐.-	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.-
๒	อุดหนุนสำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ การร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	- ได้ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรค ในขณะเกิดภัยต่างๆ ให้กับ ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐.-	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๙๐,๐๐๐.-

